Kostengegenüberstellung vom 20. November 2002

a) Restauratorischer und Konservatorischer Mehraufwand.
Bay. Landesamt für Denkmalpflege:

	Denkmalpflegerische restauratorische, u. konservatorische Maßnahme	Kostenanschlag des staatlichen Hochbauamtes v. Sept. 1996	vorliegende Abrechnungssummen	Mehrkosten DM
01	Deckengemälde Restaurierung	450.000,00	1.081.883,00 Werkstätten des Bay. L.f.D.	631.883,00
02	Kranzgesims (unter dem Deckengemälde)	225.000,00	285.135,00	60.135,00
03-06	Täferwerk: Friesband, Pilaster, Türen u. Portale, Täferplatten, Wandaufsätze	365.000,00	406.103,00	41.103,00
07	Gartenportal „ Kamin“	150.000,00	673.320,00	523.320,00
08	Vergoldung/Farbfassung Deckengesims Täferwerk Kaminaufsatz	500.000,00	45.939,00 150.685,00 8.801,00 205.425,00	- 294.575,00
1-8	Zwischensumme:	1.690.000,00	2.651.866,00	961.866,00

Zusätzliche, vom Bay. L.f.D. veranlasste bzw. angeordnete Maßnahmen:

09	Fensterläden incl. Malerarb.		21.542,00
10	Wappenscheiben f. Rundfenster		5.394,00
11	Brandschutzklappen m. Konsolen		12.592,00
12	Messinggitter als Sonderanfertigung		26.211,00
9-12		Zwischensumme:	65.739,00
01-12	Mehrkosten ohne Honorare	Summe:	1.027.605,00
13	anteiliges Architekten-Honorar		78.495,00
	Mehrkosten – Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege	Gesamtsumme: DM	1.106.000,00

b) <u>Zusätzliche Leistungen und Einbauten</u>

1.	Ausbildung Traufgesims nach historischer Vorlage	10.000,00 DM	Forderung des Bay. LfD
2.	Gestaltung Außentreppe	25.000,00 DM	Nutzerforderung.
3.	zusätzl. statische Maßnahme	20.000,00 DM	Überbrückung der hist. Wassergänge
4.	zusätzl. Maßnahmen Stahl- u. Metallbau am Serviceanbau	30.000,00 DM	Erweiterung des Nutzungskonzeptes und der Lüftungsanlage
5.	zusätzl. Brandschutzbeschichtung FW-Säule, Info-Vitrinen, Fahnenmasten	30.000,00 DM	KuM / BoB
6.	Aufwendige Kanalführung wegen der historischen Wassergänge	19.000,00 DM	Denkmalschutz und Auflagen von StEB
7.	Tieferlegung d. Versorgungsleitungen	15.000,00 DM	Bedingt durch die Gartenplanung
	Mehrkosten 3.1 Bauwerk	**149.000,00 DM**	
1.	Einbau Fettabscheider	37.900,00 DM	Erweiterung des Nutzungskonzeptes und Auflage von StEB
2.	Messinggitter	22.000,00 DM	Forderung des Bay. LfD
3.	Vergrößerung der Klima- und und Heizungsanlage (incl. Servicebau)	135.000,00 DM	Erweiterung des Nutzungskonzeptes und konservatorische Gründe
4.	größere Regelung-, Steuerung- u. Elektroanlage	22.690,00 DM	Erweiterung des Nutzungskonzeptes
	Mehrkosten 3.2 Haustechnik	**217.590,00 DM**	
	Mehrkosten 4 Gerät, Ausstattung		
1.	Cartering Küche	41.650,00 DM	Erweiterung des Nutzungskonzeptes
	Mehrkosten 7.2 Planung und Durchführung		
1.	Planungskosten	70.760,00 DM	Honorare
	Mehrkosten gesamt:	479.000,00 DM	

Beilage 3.3

Beschluß des Bauausschusses

- öffentlich - mit 0 Gegenstimmen

Wiederherstellung des Hirsvogelsaales im Garten des Tucherschlosses
hier: Direkter Objektplan

I. Der Bauausschuß genehmigt den direkten Objektplan für die Wiederherstellung des Hirsvogelsaales im Garten des Tucherschlosses.

In der abschließenden Projektbesprechung am 18.03.1998 wurde dem Direkten Objektplan zugestimmt.

Die vorläufige Kostenberechnung vom 18.02.1998 beläuft sich auf 4,3 Mio. DM.

Termine:

Baubeginn	05.1998
Fertigstellung	05.2000

Finanzierung:

MIP 1998 - 2001	3,59 Mio. DM
MIP Umschichtung	0,5 Mio. DM

Folgekosten:
Die Belastung des städtischen Haushalts beträgt jährlich 102.000,00 DM.

II. Ref. VI / BAV / H
z. K.

Nürnberg, 31.03.1998
Der Vorsitzende

Der Referent:

Schriftführerin:

#831
Kenntnis genommen
am 26. MAI 1998
Hochbauamt

HIV

0903B.DOC

Kopie m. Unterlagen HBA